

ОТЧЕТ
(ежеквартальный)

об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию новых форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений» по состоянию на 01.07.2016 года (нарастающим итогом)

Наименование проекта	Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением	Фактические показатели или результаты и использования субсидии	Сведения об объемах финансирования				Исполнено на 01.04.2016 (нарастающим итогом)				Исполнено за последний квартал 2016 года				Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей)
			Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13		
Обустройство спортивно-игрового комплекса (приобретение и установка) между домами ул. Школьная дом 5 и дом 8	1	0	725995,00	570800,00	142 695,00	12500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	Подготовка конкурсной документации
Обустройство спортивно-игрового комплекса (приобретение и установка) между домами ул. Школьная дом 6 и дом 7	1	0	725995,00	570800,00	142695,00	12500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	Подготовка конкурсной документации
Итого	2	0	1 451 990,00	1 141 600,00	285 390,00	25 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Глава администрации поселения

(подпись)

Ю.Б. Заремский

(фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа

(подпись)

Н.Г. Смирнова

(фамилия, инициалы)

Исполнитель Милеюкова С.И. 81379-67-516

(фамилия, инициалы) (номер телефона)

Согласовано:

председатель комитета по местному самоуправлению,
межнациональным и межконфессиональным
отношениям Ленинградской области

(подпись)

Л.В. Бурак

(фамилия, инициалы)

Ежеквартальный отчет

администрации МО Красноозерное сельское поселение МО Приозерский муниципальный район
Ленинградской области по достижению целевых показателей результативности
использования субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в
целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении
органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии
с областным законом от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного
самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся
административными центрами поселений»
по состоянию на 01 июля 2016 г.

	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
I. Реализация мероприятий муниципальной программы					
I. Обустройство спортивно - игрового комплекса (приобретение и установка) между домами ул. Школьная дом 5 и дом 8.					
Подготовительные работы (проектные, изыскательские и др.):					
1.1	Проектно-сметные работы	1 квартал 2016 года	Администрация МО Красноозерное сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области	Смета на проведение работ	Проектно-сметная документация подготовлена к 26.03.2016 г.
1.2	Подготовка конкурсной документации	2 квартал 2016 года	Администрация МО Красноозерное сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области	Размещение заказа	Конкурсная документация подготовлена к 30.06.2016 г.
1.3	Проведение конкурсных процедур	2 квартал 2016 года	Администрация МО Красноозерное сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области	Определение подрядчика	Проведение конкурсной процедуры с 11.07. по 29.07. 2016 г., заключение контракта 15.08.2016 г., Перенос сроков проведения конкурса в связи с временным отсутствием средств в местном бюджете на софинансирование для объявления конкурсной процедуры.
I.П Основные работы.					
I.П.1	Демонтаж	до 15 июня	Подрядная	Подготовка	Работы по

	старой площадки между домами ул. Школьная дом 5 и дом 8.	2016	организация в соответствии с результатами аукциона	площадки для монтажа нового оборудования	демонтажу произведены до 15.06.2016 г.
I.П.2	Обустройство спортивно - игрового комплекса (приобретение и установка) между домами ул. Школьная дом 5 и дом 8.	В срок до 20 июля 2016	Подрядная организация в соответствии с результатами аукциона	Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту	С 15.08 по 15.09.2016 г. Перенос сроков выполнения работ в связи с временным отсутствием средств в местном бюджете на софинансирование для объявления конкурсной процедуры.
II. Обустройство спортивно - игрового комплекса (приобретение и установка) между домами ул. Школьная дом 6 и дом 7.					
Подготовительные работы (проектные, изыскательские и др.):					
2.1	Проектно-сметные работы	1 квартал 2016 года	Администрация МО Красноозерное сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области	Смета на проведение работ	Проектно-сметная документация подготовлена к 26.03.2016 г.
2.2	Подготовка конкурсной документации	2 квартал 2016 года	Администрация МО Красноозерное сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области	Размещение заказа	Конкурсная документация подготовлена к 30.06.2016 г.
2.3	Проведение конкурсных процедур	2 квартал 2016 года	Администрация МО Красноозерное сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области	Определение подрядчика	Проведение конкурсной процедуры с 11.07. по 29.07. 2016 г., заключение контракта 15.08.2016 г., Перенос сроков проведения конкурса в связи с временным отсутствием средств в местном бюджете на софинансирование для объявления конкурсной процедуры.
III. Основные работы.					
III.П.1	Демонтаж старой площадки	до 15 июня 2016	Подрядная организация в соответствии с	Подготовка площадки	Работы по демонтажу будут произведены до

	между домами ул. Школьная дом 6 и дом 7.		результатами аукциона	для монтажа нового оборудования	15.08.2016 г, в связи с переносом сроков объявления конкурсной процедуры.
II.2	Обустройство спортивно - игрового комплекса (приобретение и установка) между домами ул. Школьная дом 6 и дом 7.	В срок до 20 июля 2016	Подрядная организация в соответствии с результатами аукциона	Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту	С 15.08 по 15.09.2016 г. Перенос сроков выполнения работ в связи с временным отсутствием средств в местном бюджете на софинансирование для объявления конкурсной процедуры.

II. Контроль за реализацией муниципальной программы

1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:				
1.1.	Приемка и оплата выполненных работ	В сроки, установленные муниципальным контрактом	Администрация МО Красноозерное сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области	Акт ввода объектов в эксплуатацию, оплата выполненных работ.	По окончании выполнения работ, не позднее 30.09.2016 г.
1.2.	Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением	В сроки, установленные соглашением	Администрация МО Красноозерное сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области	Отчет по освоению объемов и целевых показателей	Отчет за 2 квартал 2016 года подготовлен к 01.07.2016 г.
2.	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	В сроки, установленные соглашением	Администрация МО Красноозерное сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области	Наиболее эффективное использование бюджетных средств	Корректировка программы не требуется.

Глава администрации _____ /Ю.Б. Заремский/

