

ОТЧЕТ
(ежеквартальный)

об использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета Ленинградской области МО красноозерное сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на реализацию проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" по состоянию на 01.07.2016 года (нарастающим итогом)

наименование мероприятия	Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением	Фактические показатели результативности использования субсидии	Сведения об объемах финансирования			Исполнено на 01.07.2016 (нарастающим итогом)			Исполнено за последний квартал 2016 года			Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей)
			Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Обустройство (вырубка кустарника) дорог местного значения дер. Светлое, дер. Силино	3500	0	347 490,00	257 290,00	90 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 290,00
Установка указателей улиц дер. Светлое, Силино, Васильево и Четверяково.	42	0	150 000,00	110 200,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 200,00
Итого			497 490,00	367 490,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 490,00

Глава администрации



(подпись)

Ю.Б. Заремский

(фамилия, инициалы)

главный бухгалтер

(подпись)

Н.Г. Смирнова

(фамилия, инициалы)

Согласовано:

председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям
Ленинградской области

Бурак Л.В.

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Исполнитель

Мишкекина С.И.

81379-67-516

(фамилия, инициалы) (номер телефона)

01.07.2016 года

Ежеквартальный отчет
Администрации муниципального образования Красноозерное сельское поселение
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках
подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения
органами местного самоуправления своих полномочий"
государственной программы Ленинградской области
"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"
по состоянию на 01 июля 2016 года

	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
I. Реализация мероприятий муниципальной программы					
1.	Обустройство (вырубка кустарника) дорог местного значения дер. Светлое, дер. Силино.				
1.1	Проектно- сметные работы	1 квартал 2016 года	Администрация МО Красноозерное сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области	Смета на проведение работ	Проектно-сметная документация подготовлена к 27.03.2016 г.
1.2	Подготовка конкурсной документации	2 квартал 2016 года	Администрация МО Красноозерное сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области	Размещение заказа	Конкурсная документация подготовлена к 30.06.2016 г.
1.3	Проведение конкурсных процедур	2 квартал 2016 года	Администрация МО Красноозерное сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области	Определение подрядчика	Проведение конкурсной процедуры с 11.07. по 29.07. 2016 г., заключение контракта 15.08.2016 г., Перенос сроков проведения конкурсной процедуры в связи с временным отсутствием средств в местном бюджете на софинансирование для объявления конкурсной процедуры.
2.	Основные работы.				
2.1.	Обустройство (вырубка кустарника) дорог местного значения дер. Светлое, дер. Силино.	В срок до август 2016	Администрация МО Красноозерное сельское поселение	Улучшение внешнего благоустройства	Согласно заключенного муниципального контракта (с 15.08 по 15.09.2016 г.). Перенос сроков

2.	Основные работы				
	Установка указателей улиц дер. Светлое, Силино, Васильево и Четверяково	В срок до июля 2016	Администрации МО Краснозерное сельское поселение	Улучшение внешнего благоустройства	Согласно заключенного муниципального контракта (с 15.08 по 15.09.2016 г.) Перенос сроков выполнения работ в связи с временным отсутствием средств в местном бюджете на софинансирование для объявления конкурсной процедуры.
	Приемка работ	В срок до июля 2016	Администрации МО Краснозерное сельское поселение	Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту	Приемка работ 15.09.2016 г. Перенос сроков приемки работ в связи с временным отсутствием средств в местном бюджете на софинансирование для объявления конкурсной процедуры.

II. Контроль за реализацией муниципальной программы

1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:				
1.1.	Приемка и оплата выполненных работ	В сроки, установленные муниципальным контрактом	Администрации МО Краснозерное сельское поселение	Акт ввода объектов в эксплуатацию, оплата выполненных работ.	По окончании выполнения работ, не позднее 30.09.2016 г.
1.2.	Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением	Ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующим за отчетным	Администрации МО Краснозерное сельское поселение	Отчет по освоению объемов и целевых показателей	Отчет за 2 квартал 2016 года подготовлен к 01.07.2016 г.
2.	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	При корректировке местного бюджета	Администрации МО Краснозерное сельское поселение	Наиболее эффективное использование бюджетных средств	Корректировка программы не требуется.



Глава администрации
МП

Л.О.Б. Заремский
Л.О.Б. Заремский /

					выполнения работ в связи с временным отсутствием средств в местном бюджете на софинансирование для объявления конкурсной процедуры.
2.2.	Приемка работ	В срок до август 2016	Администрации МО Красноозерное сельское поселение	Завершены работы в соответствии с графиками работ по объекту	Приемка работ 15.09.2016 г. Перенос сроков приемки работ в связи с временным отсутствием средств в местном бюджете на софинансирование для объявления конкурсной процедуры.
Установка указателей улиц дер. Светлое, Силино, Васильево и Четвериково					
1.1	Проектно- сметные работы	1 квартал 2016 года	Администрация МО Красноозерное сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области	Смета на проведение работ	ПСД подготовлена к 27 марта 2016 г.
1.2	Подготовка конкурсной документации	2 квартал 2016 года	Администрация МО Красноозерное сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области	Размещение заказа	Конкурсная документация подготовлена к 30.06.2016 г.
1.3	Проведение конкурсных процедур	2 квартал 2016 года	Администрация МО Красноозерное сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области	Определение подрядчика	Проведение конкурсной процедуры с 11.07. по 29.07. 2016 г., заключение контракта 15.08.2016 г., Перенос сроков проведения конкурсной процедуры в связи с временным отсутствием средств в местном бюджете на софинансирование для объявления конкурсной процедуры.